



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1354264 WM	Re-Print	
Start Date / Fecha Inicio	28/11/24	Priority / Prioridad	2
Counter Reading / Lectura Medidor		WO Type / Tipo Orden	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. 010-Haul truck -. Care & Maint Preservation Equip./Asset Condition	Status / Estado	WO Completed
		Supervisor	Mining Group T284 Trucks Super

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	DTU-0000-016
Manufacturer / Fabricante	Liebherr
Model Desc. / Desc. Modelo	LIEBHERR T284 400T HAUL TRUCK
P&ID	P&ID
Parent / Padre	DTU HAUL TRUCKS
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	LIMPI CAJA TIB

Work Order Parts / Lista de Partes			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Op No./No.O2	Qty / Cant. Unit / Unidad

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	LIMPI CAJA TIB

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	Spare Description / Descripción de la Parte	Qty / Cant.	Unit / Unidad

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	Work Center / Centro de Trabajo	OPS / Sec. Op	Est. Hours / Horas Est.
2	MTRUCK2 MM Truck T284	10.00	32.00

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	Name / Nombre	Initial / Iniciales	OPS / Sec. Op	Act. Hours /H. Actual

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Page / Página 1 of / de 3

Complete values / Completa estos valores:

Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	

Failure / Falla	
Analysis / Análisis	
Solution / Solución	

Comments / Comentarios

25/11/24

Se realiza limpieza de caja TIB	
---------------------------------	--

Se desmonta componentes, se inicio la limpieza con una flexible lijando el disco de 1000 hojas mas criticidad de oxido de aluminio.

Se aspiró y soplo la caja de alta velocidad de la caja TIB

Se realizo pruebas de hermeticidad

La parte del sello de la caja del interruptor de alta velocidad esta bien la unica entrada de aire del ambiente es por el hueco que tiene el filtro al exterior.

Jovany Jaramillo 20 horas

Oscar Arroyo 20 horas	
-----------------------	--

WO Raised by: / Orden Creada por:	CARLOS A. RIOS RAMOS
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	19/11/2024
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor: _____ Page / Página 2 of / de 3

Page / Página 2 of / de 3

Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	
Date Completed / Fecha completada:	

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor: